



Gesamtgewicht Aufzug - 8,2t.

Hierzu siehe Statik STB 504.588.

Achtung Montage!
Vor dem Gerüstabbau ist die Position der Aufzugshalter an den Trägern der Bühnen sowie der Abstützung vor Ort zu bohren. Die Bohrungen sind mit der angegebenen Beschichtung zu versehen.

- Bühnen/Störkanten
- neue Anlagenteile
- Aufzug und Anbindungspunkte

Teil	Stück	Benennung	Material	Charakter	Zeichnungs-Nr.	Einheit	Platz	Gezeichnet	Geprüft	23256.6
10	1	Änderung der Stickstoffleitung am Aufzug			515096					
9	1	Montageübersicht - Einhausung			515081			3709	0709.0	
8	1	Montageübersicht - Rampe			515080			1180	01180.0	
7	1	Montageübersicht - Abstützung			515079			2900	2900.3	
6	1	Montageübersicht auf +21900 m			515078			2636	2636.4	
5	1	Montageübersicht auf +28200 m			515077			2632	2632.5	
4	1	Montageübersicht auf +34500 m			515076			2610	2610.5	
3	1	Montageübersicht auf +45500 m			515075			2106	2106.2	
2	1	Montageübersicht auf +56600 m			515074			2660	2660.8	
1	1	Montageübersicht auf +71010 m			515073			2620	2620.9	